

بسم الله الرحمن الرحيم



جمهورية مصر العربية

مجلس الدولة

رئيس الجمعية العمومية لقصيم التقوى والشروع  
المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

١٧٦	رقم التبليغ:
٢٠١٧ / ١١ / ١	بتاريخ:

مألف رقم: ٤٣٧٦/٢/٣٢

السيد الدكتور/ وزير التنمية المحلية

تحية طيبة وبعد...

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (١٣٦) المؤرخ ٢٠١٥/١٣، وكتاب السيد الدكتور / محافظ الفيوم رقم (٥٦٠) المؤرخ ٢٠١٤/١١/٢٣ المرافق به، بشأن جواز إعفاء جامعة الفيوم (كلية الهندسة - مركز البحث والاستشارات الهندسية) من غرامة التأخير في تنفيذ العقد المبرم مع المحافظة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٦ لإعداد المخططات التفصيلية لقرى المحافظة، وجواز صرف الدفعه الثانية من المستحقات المالية للجامعة عن ذلك العقد، وجواز صرف الدفعه الثالثة (الأخيرة) من هذه المستحقات، على الرغم من عدم اعتماد المخططات التفصيلية بصفة نهائية من السلطة المختصة.

وحاصل الواقع - حسبما يبين من الأوراق - أن محافظة الفيوم تعاقدت بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٦ بالاتفاق المباشر مع جامعة الفيوم (كلية الهندسة - مركز البحث والاستشارات الهندسية) لإعداد المخططات التفصيلية لقرى المحافظة البالغ عددها (١٦٣) قرية بمساحة إجمالية مقدارها (٣٠٠٠) فدان تقريباً، بقيمة إجمالية مقدارها (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومئتا ألف جنيه، شاملة كل ما تتکلفه المخططات من أعمال ومصروفات، على أن تتم المحاسبة على أساس المساحات الفعلية التي يتم عمل المخططات التفصيلية لها، وعلى أن يتم تنفيذ العقد، طبقاً للبند الثالث منه، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ توقيع العقد، بخلاف المدد البيانية التي تستغرقها أعمال المراجعة، وتلتزم الجامعة إعمالاً لهذا البند بإعداد الدراسات موضوع العقد، وتسليم مستنداتها للمحافظة خلال الفترة الزمنية آنفة الذكر، في حين تلتزم المحافظة طبقاً للبند الرابع من العقد أن تصرف للجامعة - فور توقيعه - دفعه أولى، مقدارها (٥٠٪) من المبلغ سالف الذكر، وأن تصرف لها دفعه ثانية، بنسبة ٢٥٪ من ذلك المبلغ، بعد تقديم جميع المخططات التفصيلية



مجلس الدولة

لعدد (١٦٣) قرية لمراجعتها واعتمادها بمعرفة المركز الإقليمي للخطيط والتنمية العمرانية لإقليم شمال الصعيد التابع للهيئة العامة للخطيط العمراني، على أن يتم صرف باقي مستحقات الجامعة (الدفعة الثالثة) بعد المراجعة النهائية، وقبول تلك المخططات بصفة نهائية من المركز الإقليمي المشار إليه، وفقاً للدليل العمل المرجعي، واعتمادها من السلطة المختصة، وذلك حسب المساحات الفعلية التي تم عمل المخططات التفصيلية لها.

وتفيداً لهذا العقد تم صرف الدفعة الأولى المشار إليها، وبدأت الجامعة في الأعمال الخاصة بإعداد المخططات التفصيلية لبعض قرى مركز إطسا والفيوم، وفي غضون شهر أغسطس ٢٠١٠ أبدت المحافظة والوحدات المحلية بعض الملاحظات، منها عدم قيام الجامعة بعمل مخططات لأعمال شبكات المرافق.

بيد أنه بسبب الظروف الأمنية التي سادت البلاد عقب قيام ثورة ٢٥ من يناير ٢٠١١ انتشر البناء المخالف على مناطق الامتداد العمراني، مما أدى إلى صعوبة استكمال أعمال إعداد المخططات التفصيلية محل العقد المشار إليه. وبتاريخ ٢٠١٢/٥/٢٧ أرسلت الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة إنذاراً إلى مركز البحث بالجامعة لسرعة البدء في تنفيذ الأعمال موضوع العقد، فرد المركز على ذلك، بأن التأخير خارج عن إرادته ومرده ظروف قهريّة عامة، وطلب إعفاءه من غرامات التأخير. وقد تم عقد عدة اجتماعات بين المحافظة والجامعة والهيئة العامة للخطيط العمراني بغرض متابعة الموقف التنفيذي للأعمال، كان أولها بتاريخ ٢٠١٢/٧/٢٥، حيث تم الاتفاق على إعداد عقد تكميلي (ثلاثي) تقوم من خلاله الهيئة بإجراء أعمال الرفع المساحي لقرى المحافظة، وتم الانتهاء من إعداده وتوقيعه من المحافظة والجامعة وإرساله بتاريخ ٢٠١٣/٤/١٧ إلى الهيئة لتوقيعه. وبتاريخ ٢٠١٣/٧/١٧ ورد إلى المحافظة كتاب الهيئة متضمناً عدم تمكنها من المضي في هذا العقد نظراً لطول فترة إعداده، وتکليفها بمشروعات قومية؛ فاتفقت المحافظة والجامعة على بدء العمل من ٢٠١٣/٨/١٨ . وإزاء أحداث ٢٠١٣/٨/١٤ وحرائق مبنى المحافظة، تم تأجيل هذا الموعد إلى ٢٠١٣/٩/٢ ، وتم تقديم برنامج زمني لتنفيذ تلك الأعمال ينتهي بفوات ستة أشهر من هذا التاريخ، حيث تم تسليم المحافظة النسخ الورقية والإلكترونية لمشروع المخططات التفصيلية التي أعدتها الجامعة، وتم تحديد المساحات النهائية التي تم تخطيطها فعلياً. وقد ورد إلى المحافظة كتاب السيد/ وزير التنمية المحلية رقم (٢٠٨) المؤرخ ٢٠١٥/١/١٧ متضمناً الإفادة بموافقة السيد المهندس/ رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخططات التفصيلية لعدد (١٦١) قرية، وذلك بعد ضم قريتي النزلة والربع بمركز يوسف الصديق في خريطة واحدة، وعدم إعداد مخطط تفصيلي لقرية سيدنا الخضر بسبب عدم ورود مخطط استراتيجي لها.

وبتاريخ ٢٠١٥/٥/٥ صدر قرار محافظ الفيوم رقم (١٧٤) لسنة ٢٠١٥ باعتماد المخططات التفصيلية لعدد (١٥٨) قرية، وتم صرف الدفعة الثانية من مستحقات الجامعة، وذلك حسبما أفادت به المحافظة



بكتها الواردة إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئيسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار، المنتهية بالكتاب رقم (١٨٨) المؤرخ ٢٠١٦/٢/١٨ . وإن ورد إلى وزارة التنمية المحلية كتاب السيد الدكتور / محافظ الفيوم رقم (٥٦٠) المؤرخ ٢٠١٤/١١/٢٣ المشار إليه، بشأن المسائل آنفة الذكر، لذلك طلبت عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

ونفي: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلساتها المعقودة في ٢٥ من أكتوبر عام ٢٠١٧ م، الموافق ٥ من صفر عام ١٤٣٩ هـ؛ فتبين لها أن المادة (١٤٧) من القانون المدني تنص على أن: "١- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرها القانون. ٢-...", وأن المادة (١٤٨) منه تنص على أن: "١- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ٢-...", وأن المادة (٢٢) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (٨٩) لسنة ١٩٩٨ تنص على أن: "إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسبة وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (٣%) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المعقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، و(١٠%) بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل. وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر. ويعفى المتعاقد من الغرامة، بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته...", وأن المادة (٨٣) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٣٦٧) لسنة ١٩٩٨ تنص على أن: "يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة - فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة إذا اقتضت المصلحة العامة إعطاء مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة تأخير اعتباراً من بداية هذه المهلة وإلى أن يتم التسليم الابتدائي وذلك بواقع (١%) عن كل أسبوع أو جزء منه بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (١٠%) من قيمة العقد. وتحسب الغرامة من قيمة خاتمي العملية جميعها إذا رأت الجهة الإدارية أن الجزء المتأخر يمنع الانقطاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل في المواعيد المحددة ... وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراء آخر، ويعفى المتعاقد من الغرامة بعد أخذ رأى إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا ثبت أن التأخير لأسباب خارجة عن إرادته ...".



مجلس الدولة

وастظررت الجمعية العمومية مما تقدم - وعلى ما جرى به إفتاؤها - أن المشرع استن أصلًا من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية، أو الإدارية سواء بسواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه، ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية؛ فالعقد الإداري شأنه شأن العقد المدني لا يدعو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لإنشاء، أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين أحدهما هو الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وهو بهذه المكانة شريعة المتعاقدين، فما تلاقت إرادتهاهما عليه يقوم مقام القانون بالنسبة لطرفيه، ومن بين أهم الالتزامات المترتبة على جميع العقود سواء المدنية، أو الإدارية، ضرورة أن ينفذ المدين التزاماته كاملة وبدقة في موعدها المحدد بالعقد، وتبعاً لذلك يلتزم كل طرف من طرفى العقد بتنفيذ ما اتفقا عليه، فإن حاد أحدهما عن هذا السبيل كان مسؤولاً عن إخلاله بالتزامه العقدي.

كما استظررت الجمعية العمومية مما تقدم، أن المشرع في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية المشار إليها أوجب على المتعاقدين مع الجهة الإدارية تنفيذ الأعمال موضوع التعاقد في الميعاد المحدد لذلك، ضمناً لحسن سير المرفق العام بانتظام واطراد، وأجاز للسلطة المختصة بهذه الجهة، إذا تراخي المتعاقدين معها في التنفيذ، منحه مهلة إضافية لإتمامه، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقاً للأسس وبالنسبة وفي الحدود التي بينتها اللائحة التنفيذية، وبالإضافة إلى ذلك أوجب المشرع في هذا القانون إعفاء المتعاقدين مع الجهة الإدارية من الغرامة، بعدأخذ رأي إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، متى ثبت أن عدم تنفيذه التزاماته من حيث الأصل، أو تأخره في ذلك كان لأسباب خارجة عن إرادته، ومن بين هذه الأسباب، الحوادث الفجائية، والقوة القاهرة، والتي يشترط أن تكون غير ممكنة التوقع ومستحيلة الدفع، وخطاً جهة الإدارة ذاتها، والذي قد يساهم بشكل مباشر، أو غير مباشر في تأخر المتعاقدين في التنفيذ.

ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه عقب توقيع العقد المشار إليه في ٢٠١٠/٥/٢٦

أعدت الجامعة المخطوطات التفصيلية لبعض قرى مركز إطسا والفيوم، إلا أنه بسبب الملاحظات التي أبدتها المختصون بالمحافظة على تلك المخطوطات في غضون شهر أغسطس ٢٠١٠، فيما يخص وجوب عمل مخطوطات لأعمال شبكات المرافق - والتي ثبت بعد ذلك عدم صحتها، طبقاً لما تضمنته مذكرة الإدراة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخة ٢٠١٥/٥/١٠ - دخلت عملية إعداد المخطوطات التفصيلية لقرى المحافظة في المجال الزمني لوقوع أحداث ثورة ٢٥ من يناير ٢٠١١ التي سادت البلاد، مما تعذر معه على الجامعة لسبب خارج عن إرادتها إتمام عملية إعداد المخطوطات، بالنظر إلى ما واكب هذه الأحداث



من اضطرابات أمنية، وما ترتب عليها من انتشار البناء المخالف على مناطق الامتداد العمراني لتلك القرى، وتغير الوضع القائم عند التعاقد، مما استلزم تحديث أعمال كل من الرفع المساحي والمعماري، بالإضافة إلى التأثر في إعداد العقد التكميلي المشار إليه، وعدم توقيعه من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وبذلك يغدو تأخير تنفيذ تلك العملية لأسباب خارجة عن إرادة جامعة الفيوم (كلية الهندسة - مركز البحوث والاستشارات الهندسية)، مما ينافي معه مناطق توقيع غرامة التأخير على الجامعة.

وفيما يخص صرف باقي المستحقات المالية للجامعة عن العقد المشار إليه، والمتمثلة في الدفعة الثالثة،

فلما كان الثابت من الأوراق أن الجامعة المذكورة أوفت بالتزاماتها محل العقد آنف الذكر، وذلك بإعداد المخططات التفصيلية لقرى المحافظة، وأنه صدر قرار حافظ الفيوم المشار إليه باعتماد هذه المخططات، ومن ثم يحق لها صرف هذه الدفعة، مع مراعاة أن يتم حسابها وفقاً للمساحات الفعلية التي تم عمل المخططات التفصيلية لها، مما يتعين معه إلزام المحافظة ذلك.

### لذاك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى إلزام محافظة الفيوم  
أداء باقى مستحقات جامعة الفيوم عن العقد المبرم معها بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٦، وعدم استحقاق  
المحافظة غرامة تأخير عن هذا العقد، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحرير في ٢٠١٧/٩٠

