

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

١٦	رقم التبليغ:
٢٠٠٩/٧/٢٢	تاريخ:

ملف رقم: ٣٨٣٤٠ / ٣٢ / ٢١

السيد المدعي/ رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء الريف

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة إلى كتابكم رقم ٣٢٧٥ المؤرخ ٢٠٠٧/٣/٢٩ في شأن النزاع القائم بين هيئة كهرباء الريف وجهاز تنمية المنطقة الصناعية بجنوب غرب جمصة بمحافظة الدقهلية حول مدى جواز اعتبار العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٩٩٩/٣/١٥ منتهياً في ٢٠٠١/٣/١٤ — وفي حالة استمرار العقد — مدى أحقيته في طلب المحاسبة على ما يستجد من أعمال حسب الأسعار .

وحال الوقعات — حسبما يبين من الأوراق — أنه بتاريخ ١٩٩٩/٣/١٥ أبرم عقد بين هيئة كهرباء الريف وبين محافظة الدقهلية (جهاز تنمية المنطقة الصناعية بجنوب غرب جمصة) لتوريد وتركيب أعمال الكهرباء للمرحلة الأولى للمنطقة الصناعية بجنوب غرب جمصة بقيمة إجمالية قدرها (١٢٤٥٠٨٢١) جنيهًا، على أن تتم المحاسبة النهائية طبقاً لكميات الفعلية المنفذة على الطبيعة من واقع المستخلص الختامي لجميع الأعمال، وأن يتم السداد على أربعة أقساط متساوية تسدد كل ستة أشهر، ويستد القسط الأول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد، وعلى أن تكون مدة تنفيذ العملية أربعة وعشرين شهراً تبدأ من تاريخ استلام الهيئة الموقع حالياً من المowanع الظاهرة وتجهيز الطرق الرئيسية والفرعية لفرد الكابلات وإقامة الأعمدة واستلام الدفعة الأولى وأن المحافظة قامت بسداد مبلغ ستة ملايين جنيه على دفعات خلال الفترة من ١٩٩٩/٨/١ حتى ٢٠٠١/٤/٢١، وأنه خلال تلك الفترة و بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٢ طلبت المحافظة جدولة باقي



(٢) تابع الفتوى ملف رقم: ٣٢ / ٣٢ / ٣٨٢٤

مستحقات الهيئة على أن يتم سداد ١,٥ مليون جنيه كل شهرين اعتباراً من ٢٠٠٠/٧/١ ووافقت الهيئة على ذلك وقامت بتنفيذ الأعمال طبقاً للأوامر التنفيذية حتى ٢٠٠٢/٤/٢٢ بقيمة إجمالية قدرها ٦٢٤٦١٣٠ جنيهها، ثم توقف العمل بالمشروع لمدة تزيد على عامين لعدم قيام المحافظة بموافقة الهيئة بباقي المبالغ المطلوبة لتعذر تدبير التمويل، وأنه بتاريخ ٢٠٠٤/٩/١٤ طابت المحافظة تنفيذ الأعمال المتبقية من المشروع فتمت دراسة الأعمال المذكورة بمعرفة الهيئة وقدرت تكلفتها بـ ٩٨٥٢٣٠٠) جنيه حسب الأسعار السائدة في ذلك الوقت وتم إخطار المحافظة بذلك في ٢٠٠٤/٣/١٦ واستمراراً في تنفيذ العقد بناء على طلب المحافظة أصدرت الهيئة الأمرين التنفيذيين رقمي ٢٤٥ بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٢٧ ، ٢٢ بتاريخ ٢٠٠٦/٨/٧ بقيمة إجمالية مقدارها ٣٥٣٥٢٠٠) جنيه، وقامت المحافظة بتاريخ ٢٠٠٥/٤/٢٧ ، ٢٠٠٦/٦/٢٦ بسداد مبالغ جملتها ١٠٣٩٠٧٠) جنيه، وأنه بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٢٩ طابت المحافظة توصيل التيار الكهربائي لمحطة الصرف الصحي رقمي (١٩١) بالمشروع، كما طابت بتاريخ ٢٠٠٦/١١/١١ تركيب محول بالمشروع، وتم تقدير القيمة الإجمالية لهذه الأعمال بمعرفة الهيئة طبقاً للأسعار السائدة بـ ٦٧٤٦٠٠) جنيه، إلا أن المحافظة طابت من الهيئة الاستمرار في تنفيذ بنود العقد بذات الأسعار، فأفادت الهيئة بأنه يتذرع عليها بأن تقوم بتنفيذ آية أعمال تستند إليها بالمنطقة بذات الأسعار المتعاقدة عليها بعد الزيادة المطردة في الخامات والمهمات المستخدمة في التنفيذ بنسبة كبيرة بعد تحريك سعر الصرف، فضلاً عن أن المحافظة لم تلتزم بسداد قيمة العقد خلال مدة حتى يتسنى للهيئة تنفيذ العقد بالكامل خلالها، وإزاء عدم استجابة محافظة الدقهلية لذلك، فقد طلبت عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

نفيت أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في ٢٠ من مايو سنة ٢٠٠٩ م الموافق ٥ من ربى الآخر سنة ١٤٣٠ هـ فاستعرضت أحكام القانون (١) ينص في المادة (١٤٧) على أن " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو لأسباب التي يقررها القانون. ٢....." وفي المادة (١٤٨) على أن " (١) يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ٢....." كما استعرضت ما ورد في عقد توريد وتركيب أعمال الكهرباء للمرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية جنوب غرب مدينة جمصة بين محافظة الدقهلية وهيئة كهربة الريف بتاريخ ١٥/٣/١٩٩٩ من العقد و الذي ينص في البند الثالث على أن "القيمة النهائية بعد



المفاوضة ١٢٤٥٠٨٢١ (اثنا عشر مليوناً وأربعيناً وخمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وعشرون جنيهاً) وفي البند الرابع من أن "تم المحاسبة النهائية طبقاً للكميات الفعلية المنفذة على الطبيعة من واقع المستخلص الختامي لجميع الأعمال ويتم السداد على أربعة أقساط متساوية تسدد كل سنة شهور مع سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ توقيع العقد". وفي البند السادس من أن "المدة المقررة لتنفيذ العملية هي ٢٤ شهراً من تاريخ استلام الطرف الثاني للموقع....."

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم - وعلى ما جرى به إفتاؤها - أن المشرع استثنى من أصول القانون ينطبق في العقود المدنية والإدارية على حد سواء مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن طرف العقد يلتزمان بتنفيذه طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وعلى ذلك تتحدد حقوق المتعاقدين والتزاماته طبقاً لشروط العقد ويتقييد به طرفاً فيكون واجب التنفيذ ويمتنع الخروج عليه لأنه شريعتهما التي تلاقت عندها أرادتا هما، ورتب على أساسها كل منهما حقوقه والالتزاماته، وأن طبيعة العقود الإدارية وأهدافها يحكمها مبدأ حسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد ، وأن جوهر الالتزام بها انصراف نية الطرفين عند إبرام العقد إلى ضرورة الوفاء بحاجة المرفق وتحقيق المصلحة العامة الأمر الذي من مقتضاه ولازمه انفراد جهة الإدارة التي يبرم العقد الصالحها بتحديد مدة تنفيذ العقد باعتبارها القوامة على تسخير المرفق العام الذي تقوم عليه لارتباط ذلك بضرورات الصالح العام، كما أن للإدارة كذلك الحق في تعديل الأجل المقرر لإنتمام الأعمال والذى سبق وأن حدته حسبما تقضيه ظروف المرفق الذي تستهدف تسخيره، يستوى في ذلك أن يتم هذا التعديل قبل انتهاء الميعاد المتفق عليه أم بعد انتصائه، أو بموافقة المتعاقدين معها من عدمه، بيد أنه إذا ما أعملت جهة الإدارة سلطتها المقررة في هذا الشأن فإنه يتغير تعويض المتعاقدين عن الأضرار التي تصيبه وترجع إلى أسباب لا دخل لإرادته بها وإنما تعود إلى ممارسة جهة الإدارة لسلطاتها في العقود الإدارية عموماً ، وهو الأمر الذي تفرضه قواعد العدالة ومقتضيات حسن النية التي تظلل العقود جميعها.

وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم - ولما كان الثابت من الأوراق - أن العقد المبرم بين الطرفين للعملية المائة تم بتاريخ ١٩٩٩/٣/١٥ ، وكانت مدة تنفيذ العملية أربعة وعشرين شهراً تبدأ من تاريخ استلام هيئة كهربة الريف للموقع، وأن محافظة الدقهلية - جهة الإدارية المبرم لصالحها العقد - لم تتمكن بوجوب تنفيذ العقد في المدة المحددة به لتعذر تدبير التمويل اللازم، وطالبت هيئة



(٤) تابع الفتوى ملف رقم: ٣٢ / ٢ / ٣٨٢٤

كهربة الريف بعد انتهاء مدة التنفيذ الأصلية بمواصلة التنفيذ، وهو ما يعني انصراف إرادتها إلى استخدام سلطتها في مد مدة العقد فقط دون فسخه أو إنهائه وهو ما يستتبع القول بأن العقد يظل قائماً ومرتباً لآثاره بين طرفيه، ولما كانت استطالة مدة تنفيذ العقد على هذا النحو ترجع أسبابها إلى المحافظة ، لتعذرها في تدبير الاعتماد المالي اللازم لإتمام الأعمال في مدة العقد الأصلية، وكانت هذه الاستطالة قد بلغت حدأً أدى إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد في حالة التنفيذ بذات الأسعار المتعاقد عليها فإنه يترب على ذلك وإعمالاً لمبدأ التوازن المالي للعقد الإداري وجوب محاسبة هيئة كهربة الريف عن الأعمال التي تتم بعد انتهاء مدة العقد الأصلية على أساس الأسعار السائدة وقت تنفيذها ، على أن يتم هذا الحساب من خلال لجنة تشكل من الطرفين لحساب فروق الأسعار تحت رقابة جهة إدارية محاسبية متخصصة مثل الجهاز المركزي للمحاسبات.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى :-

أولاً : - أن العقد المبرم بين الطرفين في حالة المعروضة لازال قائماً ومنتجاً لآثاره.

ثانياً : - أحقيـة هـيـة كـهـرـبـة الـرـيفـ فيـ استـنـدـاءـ التـعـوـيـضـ بماـ يـعادـلـ فـروـقـ الأسـعـارـ عنـ الأـعـالـىـ تـتـمـ بـعـدـ اـنـتـهـاءـ مـدـةـ الـعـقـدـ الأـصـلـيـةـ عـلـىـ أـنـ يـتـمـ تـحـدـيدـ هـذـاـ التـعـوـيـضـ مـنـ خـلـالـ لـجـنـةـ مشـتـرـكـةـ تـشـكـلـ مـنـ الـطـرـفـيـنـ تـحـتـ رـقـابـةـ جـهـةـ جـهـازـ المـرـكـزـيـ لـلـمـحـاـبـاتـ.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريراً في: ٢٠٠٩/٧/٢٢

رئيس

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع



رئيس المكتب الفني

المستشار /

محمد عبد العليم أبو الروس
نائب رئيس مجلس الدولة

محمد أحمد الحسيني

نائب الأول لرئيس مجلس الدولة

٢٠٠٩/٧/١١

المستشار /

خان//